

План работ по текущему содержанию здания «Тверь – Плаза» на 2014 г.

№ пп	Наименование работ	Срок исполнения	Сведения о выполнении
Сантехнические работы			
1	Подготовка теплового узла к сезонной эксплуатации.	3 квартал	август
2	Замена запорной арматуры на батареях отопления в офисе 314.	3 квартал	июль
3	Промывка батареи отопления, установка крана Маевского в офисе «РЕСО – Гарантия».	3 квартал	июль
4	Устранение течи в трубопроводах, уплотнение сгонов, проверка запорной арматуры и гибких подводок в санитарных помещениях.	2-3 квартал	май
5	Набивка сальников на задвижках.	3 квартал	август
Электромонтажные работы			
1	Ремонт ВРУ здания включающий замену кабельных наконечников с восстановлением повреждённых участков изоляции.	3 квартал	август
2	Установка прибора учёта в офисе 606.	2 квартал	июнь
3	Установка приборов учёта в офисе 406.	3 квартал	июль
4	Установка прибора учёта и монтаж распред. щитка в цокольном помещении собственника Савенкова.	4 квартал	
Общестроительные работы			
1	Окраска лифтового холла 1 го этажа в первом подъезде	1 квартал	январь
2	Ремонт покрытия крыльца первого подъезда	3- 4 квартал	
3	Очистка водостоков кровли, замена разбитых плиток керамогранита вентфасада по мере необходимости	1 – 4 квартал	
4	Замена урн на входных группах	2 квартал	июль

--	--	--	--